

Informationen ASU 11.06.2026

Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld:

3-stündige Infoveranstaltung für Eigentümer am 09.06.2026 im Rathaus. Sehr großes Interesse mit mehr als 60 Teilnehmenden. Sehr konstruktiver und angeregter Austausch. Wunsch der Eigentümer auf Wiederholung des Formates wird gerne nachgekommen.

Weitere 3 Mio. Städtebau-Fördergelder bewilligt. Die Stadt hat somit bereits insgesamt 12.714 Mio. € der insgesamt benötigten 16 Mio. Fördergelder fest zugesichert.

Erfolgter Abbruch der Häuser an der Lindenstraße // Vorbereitende Maßnahme für Neubebauung im Lindenquartier (Rasch). Die Flächen werden durch den Betriebshof mit einer Blühsamenmischung eingesät.

Abbruch von weiteren UNBEWOHNTEN Häusern folgt sukzessive.

Baugenehmigung für die Lärmschutzwand liegt nun nach ca. drei Jahren vor. Es gab insbesondere Belange der Bahn, die hier zwingend abzustimmen und zu berücksichtigen waren. Es erfolgt nun die Feinplanung der Gestaltung, dann kann die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen. Baubeginn Anfang 2027.

Die Erschließungsplanung ist mit einem Auftragsvolumen von rd. 2 Mio. ausgeschrieben worden. Es liegen die Angebote zur Auswertung vor. Die Auftragsvergabe soll durch den VA im August erfolgen, danach kurzfristig Aufnahme der Planungsarbeiten durch die Planungsbüros.

Lebensmitteleinzelhandel

Auf dem Vogelbaum: lt. vorliegendem Gutachten mit einer VK-Fläche von rd. 1.300 m² möglich. Bei 15.000 m² Grundstücksfläche somit zusätzlich ausreichend Platz für eine ergänzende Wohnbebauung.

Baumaßnahmen an Schulen Kindergärten und Turnhallen in den Sommerferien:

GS Epe: 2 x Klassenraum- und Foyersanierung um Voraussetzungen für die Ganztagsbetreuung zu schaffen.

GS Hesepe: 2 x Klassenraumsanierung.

TH Hesepe: Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume.

GS- Meyerhofschule: Der Verwaltungstrakt der erhält 16 neue Fenster.

Haupt- und Realschule: Sanierung von 3 Klassenräumen.

KiTa Im Sande: Sanierung von 2 Sanitärräumen.

TH Im Sande: Erneuerung des Linoleum-Oberbodens.

Tiefbau:

Pumptrack als Ergänzung zum Dirtpark (fast) fertiggestellt. Es fehlt noch die TÜV-Schlussabnahme.

Kosten: 190.000 €, Förderung Leader 86.000 €, Spenden rd. 11.000,- €.

In der Welle: Der Endausbau ist in der 25.KW abgeschlossen.

Baugebiete Ueffeln und Hesepe: Ersterschließung abgeschlossen.

KVP-Maschstraße: Auftragsvergabe über 1.3 Mio. € erfolgt. Beginn Sommerferien, zurzeit Verlegung der 10 kV-Leitung in der Georgstraße.

Barrierefreie Bushaltestelle Bahnhof: Auftragsvergabe über rd. 63. T. € erfolgt. Baubeginn Sommerferien 2026

Brücke Haseesee: Lieferung und Einbau (rechtsseitiger Talgraben) für 26. KW terminiert

Lichtsignalanlage (Fußgänger) Engter Straße: z. Zt. Ausschreibung. Auftragsvergabe im Juli.

Aktuelle Hochbaumaßnahmen:

Friedhofskapelle Achmer: Sanierung der abgeschlossen.

Dorftreff Sögel: Auftragsvergaben für Holzrahmenbau erfolgt. Baustart in den kommenden zwei Wochen.

TH Schleptrup: Klinkerfassade zu 90 % fertiggestellt. Flachdacharbeiten durchgeführt, dann Einbau der Dachbinder und der Dacheindeckung, sukzessive Fenstereinbau. Rohbau zum Herbst/Winter geschlossen. Innenausbau kann witterungsunabhängig erfolgen.

Bisherige Ausschreibungsergebnisse sind gut im Plan und alle Ausschreibungsergebnisse sind unter den Kosten, die erwartet wurden.

GS Engter: 50 % der erforderlichen Gewerke ausgeschrieben, Auftragsvergaben erfolgt. Ergebnisse sind deutlich unter den ursprünglich kalkulierten Kosten. Beginn der vorbereitenden Erdarbeiten in den Sommerferien.

Neubau Turnhalle und Schule Haupt- und Realschule. Größtes Hochbauprojekt der Stadt Bramsche, Zurzeit Entwurfsplanung unter Berücksichtigung der Fachplanungen insbesondere Heizung und Lüftung. Parallel Neuplanung der Außenanlagen, hier besonderes Ziel den Skatepark vor Ort erhalten zu können. Nach den Sommerferien Abstimmungen mit Nutzern. Baubeginn frühestens 2027, nach Fertigstellung der TH Schleptrup um weitere Engpässe zu vermeiden.