

10. Sitzung Betriebsausschuss

Mitteilungen des Betriebsleiters



Öffentlicher Teil

Stand DR-Leitung Kläranlage-Engter/Leiber

Stand Kanalbefahrung Engter

Antrag Nbank Starkregenvorsorgekonzept

Stand Investitionsplan 2026



DR-Leitung Kläranlage-Engter/Leiber

Die Arbeiten sind größtenteils abgeschlossen und die Leitung ist am 01.12.2025 abgenommen worden und betriebsbereit.

Die Inbetriebnahme der Leitung ist für Mitte Juli geplant.

Einige bei der Abnahme festgestellte Mängel müssen noch behoben werden, hier sind vor allem Maßnahmen der Kreisstraße zu nennen. Diese können mit der Sperrung des Lutterdamms im Zusammenhang mit der Brückenerneuerung A1 erfolgen.

Die Gesamtkosten der neuen Druckrohrleitung werden über 5 Millionen Euro liegen.

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.



Stand Kanalbefahrung Engter

Die Befahrung des Schmutzkanals ist bis auf einige Haltungen vor der Pumpstation Heidedamm abgeschlossen. Die Leitungen lassen sich nur mit erheblichem Aufwand wie Wasserhaltung usw. befahren. Dieses wird nachgeholt.

Zwei festgestellte große Schäden wurden direkt repariert. Der Rest der Leitung ist überwiegend in einem guten Zustand.

Der Regenkanal wurde auch soweit möglich abgefahren. Hier ist das Ergebnis nicht so positiv. Es muss ein Konzept zur Erneuerung erstellt werden, welches auch die Neuberechnung mit den dann erforderlichen Querschnittserweiterungen berücksichtigt.



Antrag Nbank Starkregenvorsorgekonzept

Im August 2025 wurde bei der Nbank ein Antrag zur Bezuschussung eines Starkregenvorsorgekonzeptes gestellt.

Die Zusage der Bezuschussung ist Ende April 2026 dem ABB zugestellt worden. Die Zuschusshöhe beträgt 80% = 86.632,-- €.

Die erforderlichen Ingenieurleistungen befinden sich in der Ausschreibung.

Die Ausarbeitung und Vorstellung des Konzeptes muss bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.



Stand Investitionsplan 2026

Hier die größten von uns zu beeinflussenden Investitionen:

- Umrüstung Belebungsbecken: Auftrag Karo-Anlagenbau
Auftragshöhe 167.290,20 €
- DR-Leitung Rijswijker Straße: Auftrag Firma Koldewei
Auftragshöhe 314.858,29 €
- Biofilter für Abluftanlage: Auftrag bio-desodor
Auftragshöhe 57.431,11 €
- Die Investition „Verkleinerung des Vorklärbeckens“ wird nach der kritischen Bemerkung zweier Fachbüros zurückgestellt und noch einmal von extern geprüft.

